

# HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

CNPJ 97.081.756/0001-44

# **Reforma De Unidade De Atenção Especializada Em Saúde**

**Convênio 858591/2017**

<https://portal.transferegov.sistema.gov.br/portal/home>

Objeto: Reforma De Unidade De Atenção Especializada Em Saúde

Modalidade: Contrato de Repasse;

Data da assinatura: 28/12/2017;

Data Término de Vigência Atual: 30/04/2025;

Valor Global: 2.609.358,53;

Valor de Repasse: 2.599.999,00;

Valor da Contrapartida: 9.359,53;

Assinatura do contrato com a empresa: 14 setembro de 2020;

Autorização de início emitido pelo Hospital: 07 de dezembro de 2020, **(após autorização da Caixa)**

1º Repasse dia 31/12/2020 valor de R\$ 519.999,80;

Contra partida R\$ 83,29;

Total R\$ 520.083,00.

## Valores por lote

Lote	Descrição	Valor
Lote 1	Unidade de Tratamentos Intensivo (UTI)	R\$ 468.577,12
Lote 2	Urgência / Emergência	R\$ 822.895,79
Lote 3	Setor de Imagem	R\$ 940.281,16
Lote 4	Setor Administrativo	R\$ 104.492,98
Lote 5	Centro de Fracionamento de Medicamentos (CME)	R\$ 16.939,33
Lote 6	Centro de Material e Esterilização	R\$ 3.623,62
Lote 7	Lavanderia	R\$ 7.624,72
Lote 8	Pediatria	R\$ 101.013,34
Lote 9	Posto de Enfermagem	R\$ 10.036,90
Lote 10	Sala de Prescrição	R\$ 6.698,21
Lote 11	Saúde Mental	R\$ 127.175,36
<b>Valor total do convênio</b>		<b>R\$ 2.609.358,53</b>

## PAGAMENTOS REALIZADOS

DATA - BM	Data PGT	Boletim	Valor - MS	Contra Partida	V. Pago	%
05/02/2021	24/02/2021	1	R\$ 67.454,26	R\$ 2,16	R\$ 67.456,42	
10/03/2021	15/03/2021	2	R\$ 35.990,77	R\$ 1,15	R\$ 35.991,92	
26/03/2021	01/04/2021	3	R\$ 76.995,29	R\$ 2,46	R\$ 76.997,75	
23/04/2021	29/04/2021	4	R\$ 58.762,58	R\$ 1,89	R\$ 58.764,47	
29/07/2021	03/08/2021	5	R\$ 93.609,62	R\$ 1.190,41	R\$ 94.800,03	
16/10/2021	22/10/2021	6	R\$ 51.571,10	R\$ 1,89	R\$ 51.572,99	
19/11/2021	23/11/2021	7	R\$ 18.924,84	R\$ 68,13	R\$ 18.992,97	
30/12/2021	10/01/2022	8	R\$ 56.424,91	R\$ 471,39	R\$ 56.896,30	
24/01/2022	27/01/2022	9	R\$ 38.007,92	R\$ -	R\$ 38.007,92	
11/02/2022	21/02/2022	10	R\$ 22.441,60	R\$ 90,23	R\$ 22.531,83	
11/02/2022	29/04/2022	10	R\$ 39.138,41		R\$ 39.138,41	
31/05/2022	22/06/2022	11	R\$ 17.021,57	R\$ 112,57	R\$ 17.134,14	
23/08/2022	11/10/2022	12	R\$ 48.713,46	R\$ 1.333,21	R\$ 50.046,67	
23/08/2022	11/10/2022	12	R\$ 3.424,19		R\$ 3.424,19	
30/08/2022	11/10/2022	13	R\$ 1.166,21		R\$ 1.166,21	
11/10/2022	29/12/2022	14	R\$ 30.816,26	R\$ 110,93	R\$ 30.927,19	
30/12/2022	24/03/2023	15	R\$ 12.410,32	R\$ 44,68	R\$ 12.455,00	
<b>PAGO</b>					<b>R\$ 676.304,41</b>	
<b>V. TOTAL</b>					<b>R\$ 2.609.358,53</b>	<b>25,92 %</b>
<b>FALTA PAGAR</b>					<b>R\$ 1.933.054.12</b>	<b>74,08 %</b>

### LOTE 3 - IMAGEM

DATA - BM	Data PGT	BM	VALOR	%
05/02/2021	24/02/2021	1	R\$ 58.181,37	
10/03/2021	15/03/2021	2	R\$ 35.991,92	
26/03/2021	01/04/2021	3	R\$ 76.997,75	
23/04/2021	29/04/2021	4	R\$ 58.764,47	
29/07/2021	03/08/2021	5	R\$ 75.966,47	
16/10/2021	22/10/2021	6	R\$ 46.665,67	
30/12/2021	10/01/2022	8	R\$ 53.862,28	
11/02/2022	21/02/2022	10	R\$ 22.531,83	
11/02/2022	29/04/2022	10	R\$ 39.138,41	
31/05/2022	22/06/2022	11	R\$ 17.134,14	
23/08/2022	11/10/2022	12	R\$ 50.046,67	
11/10/2022	29/12/2022	14	R\$ 18.101,89	
30/12/2022	24/03/2023	15	R\$ 12.455,00	
<b>PAGO</b>			<b>R\$ 565.837,87</b>	<b>60,00 %</b>
<b>TOTAL LOTE</b>			<b>R\$ 940.281,16</b>	
<b>FALTA PAGAR</b>			<b>R\$ 374.443,29</b>	<b>40,00 %</b>

## LOTE 7 – LAVANDERIA

DATA - BM	DATA	BM	VALOR
30/12/2022	07/01/2022	8	R\$ 3.034,02
23/08/2022	11/10/2022	12	R\$ 3.424,19
30/08/2022	11/10/2022	13	R\$ 1.166,51
<b>PAGO</b>			<b>R\$ 7.624,72</b>
TOTAL DO LOTE			R\$ 7.624,72
FALTA PAGAR			R\$ 0

## LOTE 8 - PEDIATRIA

DATA - BM	DATA	BM	VALOR	%
05/02/2021	24/02/2021	1	R\$ 9.275,05	
10/03/2021	03/08/2021	5	R\$ 18.833,56	
16/10/2021	23/10/2021	6	R\$ 4.907,32	
19/11/2021	23/11/2021	7	R\$ 18.992,97	
24/01/2022	27/01/2022	9	R\$ 38.007,92	
PAGO			R\$ 90.016,82	<b>89,11 %</b>
TOTAL LOTE			R\$ 101.013,34	
FALTA PAGAR			R\$ 10.996,52	10,89 %



## LOTE 4 - ADMINISTRATIVO

DATA - BM	DATA	BM	VALOR	%
11/10/2022	29/12/2022	14	R\$ 3.034,30	
<b>PAGO</b>			<b>R\$ 3.034,30</b>	<b>2,90 %</b>
TOTAL LOTE			R\$ 104.492,98	
FALTA PAGAR			R\$ 101.458,68	97,10 %

## LOTE 11 – SAÚDE MENTAL

DATA - BM	DATA	BM	VALOR	%
11/10/2022	29/12/2022	14	R\$ 9.791,00	
<b>PAGO</b>			<b>R\$ 9.791,00</b>	<b>7,70 %</b>
TOTAL LOTE			R\$ 127.175,36	
FALTA PAGAR			R\$ 117.384,36	92,30 %

## RRE - Relatório Resumo do Empreendimento

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	EXECUÇÃO FÍSICA	SITUAÇÃO
Lote 1	Unidade de Tratamentos Intensivo (UTI)	290,00 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 2	Urgência / Emergência	650,00 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 3	Setor de Imagem	480,00 M <sup>2</sup>	61,10 %	<b>EM EXECUÇÃO</b>
Lote 4	Setor Administrativo	168,40 M <sup>2</sup>	2,90 %	A EXECUTAR
Lote 5	Centro de Fracionamento de Medicamentos (CME)	53,92 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 6	Centro de Material e Esterilização	30,27 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 7	Lavanderia	39,80 M <sup>2</sup>	100 %	<b>CONCLUÍDO</b>
Lote 8	Pediatria	161,87 M <sup>2</sup>	89,11 %	A EXECUTAR
Lote 9	Posto de Enfermagem	29,90 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 10	Sala de Prescrição	12,41 M <sup>2</sup>	0 %	A EXECUTAR
Lote 11	Saúde Mental	359,14 M <sup>2</sup>	7,70 %	A EXECUTAR

*OBS: Dados levantado em 17/03/2023 – Boletim 16*

